



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projekt:

Autobusová zastávka „PSTRINÁ 1“, Autobusová zastávka „PSTRINÁ 2“

Cieľ:

Rekonštrukcia a modernizácia dvoch plechových autobusových zastávok na území obce Pstriná za drevené, ktoré budú zapadať do územia pozostávajúceho z okolitých lesov, čím zvýraznia miestnu architektúru.

Prijímateľ: Obec Pstriná

Nenávratný finančný príspevok: 27.685,43 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 27.685,43 EUR

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

Operačný program	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Názov MAS	Občianske združenie Dukla
Kód projektu MAS ¹	Q002
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Kód výzvy na predkladanie ŽoPr	IROP-CLLD-Q002-512-003
Kód a názov aktivity	B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Názov Užívateľa	Obec Pstriná		
Názov projektu	Autobusová zastávka „PSTRINÁ 1“, Autobusová zastávka „PSTRINÁ 2“		
Kód projektu užívateľa	IROP-CLLD-Q002-512-003-005		
Miesto realizácie projektu ²	Obec Pstriná		
Doba realizácie projektu	6 mesiacov v období od 07/2022 do 12/2022		
Výška schváleného NFP	27.685,43 €	Skutočná výška NFP	27.685,43 €
Výška schválených COV	29.142,56 €	Skutočná výška COV	29.142,56 €
Predpokladané celkové výdavky projektu ³	29.142,56 €	Skutočné celkové výdavky projektu	29.142,56 €
Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS	Projekt s názvom Autobusová zastávka „PSTRINÁ 1“, Autobusová zastávka „PSTRINÁ 2“ riešil havarijný stav miestnych autobusových zastávok, ktorý vyvolával negatívny prvý dojem z estetickej stránky obce. Zrekonštruované zastávky zatraktívniť prostredie obce a zvýšili komfort cestovania občanom a návštevníkom obce využívajúcich prímestskú autobusovú dopravu. Stavebno – technický stav zástaviek zodpovedá dobe svojej existencie s vyhovujúcimi prevádzkovými vlastnosťami. Nové autobusové zastávky budú plnohodnotne plniť svoju úlohu nielen z funkčného, ale ja z estetického hľadiska a tým sa dosiahne zvýšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov. Obec Pstriná úspešnou realizáciou projektu zrekonštruovala 2 ks autobusových zastávok, čím naplnila svoj merateľný ukazovateľ B201 "Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk" na hodnotu 2, t.j. na 100%. Projekt je v súlade so stratégiou CLLD: Kraj pod Duklou – územie s perspektívou a svojou realizáciou prispieva k plneniu špecifického cieľa IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovým centrami a /ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.		

¹ Uviesť posledné 4-číslice ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD

² Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely

³ Vráťane neoprávnených výdavkov

Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)	Obec Pstriná pri realizácii projektu "Autobusová zastávka "Pstriná 1", Autobusová zastávka "Pstriná 2"" identifikovala riziko v časovom harmonograme realizácie aktivít projektu, t.j. obec sa omeškala so začatím realizácie projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku. Obec Pstriná o uvedenej skutočnosti MAS informovala pri podaní ŽoP v rámci ktorej predložil aj Žiadosť o zmenu zmluvy. MAS uvedenú zmenu zapracovala do Zmluvy o poskytnutí príspevku formou dodatku č. 1 k Zmluve.
PRÍLOHA č. 1	Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu
PRÍLOHA č. 2	Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu



Autobusová zastávka č. 1 v obci Pstriná pred realizáciou



Autobusová zastávka č. 2 v obci Pstriná pred realizáciou



Zemné práce pri výstavbe zastávok v obci Pstriná



Výstavba zastávky č. 1 v obci Pstriná



Výstavba zastávky č. 2 v obci Pstriná



Autobusová zastávka č. 1 v obci Pstriná po realizácií



Autobusová zastávka č. 2 v obci Pstriná po realizácií